

SBi anvisning 213:

Bygningers energibehov. Be18

Beskrivelse:	geoTHERM VWS 300/3	
Varmepumpe		Varmtvandsbeholder
Funktion:	Andel af etageareal:	
Kombineret	1	0
Rumopvarmning	VBV	
31	28,4	Nominel effekt
4,4	3,1	Nominel COP, inklusive pumper, ventilatorer og automatik
0,9	0	Rel. COP ved 50% last
Test-temperaturer, °C		
0	5	Kold side
35	55	Varm side
jordslange		Kold side: Jordslange, aftræk, udeluft eller anden kilde
varmeanlæg		Varm side: Rumluft, indblæsning eller varmeanlæg
0	0	Særligt hjælpeudstyr, W, som ikke er med i nominel COP
0	0	Automatisk, stand-by, W, konstant